Ce document a été mis en ligne le 30/09/2025 16:04

2025/

Décision 2025/34

Modification du marché public passé en procédure adaptée de travaux de construction d'une crèche en bâtiment modulaire à Walincourt-Selvigny (59127) pour la Communauté d'Agglomération du Caudrésis et du Catésis

La présente consultation a pour objet l'attribution de travaux de construction d'une crèche en bâtiment modulaire à Walincourt-Selvigny (59127) pour la Communauté d'Agglomération du Caudrésis et du Catésis.

Elle est allotie de la manière suivante :

- Lot n°1 : VRD à la société DESCAMPS TP ;
- Lot n°2 : Bâtiment modulaire à la société DASSÉ.

La présente décision approuve l'avenant n°1 modifiant les quantités de plusieurs postes, crée des prix unitaires supplémentaires et augmente le montant total des deux lots comme indiquée ci-dessous et en annexe.

L'incidence financière de l'avenant n°1 s'établit comme suit :

	MONTANTS INITIAUX	MONTANTS AVT 1	PLUS-VALUES
Lot n°1			
TOTAL HT	176 631,00 €	190 800,65 €	14 169,65 €
TVA 20 %	35 326,20 €	38 160,13 €	2 833,93 €
Montant TTC	211 957,20 €	228 960,78 €	17 003,58 €
		Évolution Montant global du lot n°1	8,02%
Lot n°2			
TOTAL HT	520 990,00 €	558 447,91 €	37 457,91 €
TVA 20 %	104 198,00 €	111 689,58 €	7 491,58 €
Montant TTC	625 188,00 €	670 137,49 €	44 949,49 €
		Évolution Montant global du lot n°2	7,19%
GLOBAL HT	**697 621,00 €**	**749 248,56 €**	**51 627,56 €**
		Évolution globale	**7,40%**

Vu l'avenant n°1 annexé à la présente décision,
Considérant les incidences financières susmentionnées,
Vu le code de la commande publique, dont l'article R2194-8 autorisant les modifications de faible montant,
Le Président de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis,
En vertu de ses délégations, conformément à la délibération n°2020/63 du 10 juillet 2020,

DÉCIDE

- **De modifier le marché public objet de la présente décision comme indiquée ci-dessus ;**
- **De signer les annexes jointes à la présente décision.**

Ce document a été mis en ligne le 30/09/2025 16:04

Décision 2025/34 - Suite

Acte certifié exécutoire Transmission en Sous-Préfecture le 30/09/2025 Publication le 30/09/2025 *Vu, Le Président – Serge SIMEON*	Fait à Beauvois-en-Cambrésis, le 30/09/2025 Le Président, Maire du CATEAU-CAMBRÉSIS Conseiller Régional Serge SIMEON

IMPORTANT - DELAIS ET VOIES DE RECOURS :

Conformément à l'article R421 – 1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lille peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de sa date de notification et/ou de sa publication.

Ce document a été mis en ligne le 30/09/2025 16:04

MARCHÉ PUBLIC PASSÉ EN PROCÉDURE ADAPTÉE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CRÈCHE EN BÂTIMENT MODULAIRE À WALINCOURT-SELVIGNY (59127) POUR LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU CAUDRÉSIS ET DU CATÉSIS

AVENANT N°01

I. Identification du maître d'ouvrage :

Communauté d'Agglomération du Caudrésis et du Catésis, représentée par son Président, Monsieur Serge SIMÉON
Rue Victor Watremez - RD 643 - ZA le bout des dix-neuf - 59157 BEAUVOIS-EN-CAMBRÉSIS
☎ 03 27 75 84 79 💻 secretariat@caudresis-catesis.fr SIRET : 200 030 633 00198

II. Identification du maître d'œuvre :

Lemay Toulouse Associés Architectes, représentée par Monsieur LEMAY, architecte
237 rue du Ballon - 59110 LA MADELEINE
☎ 03 20 55 23 75 💻 secretariatlt@lemayarchitectes.fr SIRET : 428 560 122 00023

III. Identification de la procédure :

- Marché public à procédure adaptée et ouverte en vertu de l'article L2123-1 du code de la commande publique.

IV. Objet et étendue de l'accord-cadre :

- Objet : L'objet de la présente consultation est d'attribuer les travaux de construction d'une crèche en bâtiment modulaire à Walincourt-Selvigny (59127) pour la Communauté d'Agglomération du Caudrésis et du Catésis.
- Montant global estimé du besoin : 800.000 euros HT.
- Durée d'exécution : 12 mois à compter de la date de notification d'attribution.

V. Allotissement :

- Lot n°1 : VRD ;
- Lot n°2 : Bâtiment modulaire.

VI. Titulaires :

- Lot n°1 :
  - Nom commercial : DESCAMPS TP
  - Prénom, NOM et titre de son représentant : Edouard JACQUEMIN, directeur
  - Numéro SIRET : 433 038 103 000 38
  - Adresse de l'établissement : 8 rue de Wedel 59540 CAUDRY
  - Adresse électronique : études@decampstp.fr
- Lot n°2 :
  - Nom commercial : LES CONSTRUCTIONS DASSE SAS
  - Prénom, NOM et titre de son représentant : Pierre PIPO, président
  - Numéro SIRET : 985 520 055 00049
  - Adresse de l'établissement : 156 rue Cante Cigale 40260 CASTETS
  - Adresse électronique : contact@dasse.com

Ce document a été mis en ligne le 30/09/2025 16:04

VII. Date de notification d'attribution :

- Lot n°1 : 11 septembre 2024
- Lot n°2 : 18 septembre 2024

VIII. Objet de l'avenant :

VIII-1. Modification du lot n°1

Le présent avenant modifie les quantités de plusieurs postes, crée des prix unitaires supplémentaires et augmente le montant total du lot n°1 comme indiquée ci-dessous et en annexe.

VIII-2. Modification du lot n°2

Le présent avenant modifie les quantités de plusieurs postes, crée des prix unitaires supplémentaires et augmente le montant total du lot n°2 comme indiquée ci-dessous et en annexe.

IX. Incidence financière de l'avenant

Le présent avenant a une incidence financière :

	MONTANTS INITIAUX	MONTANTS AVT 1	PLUS-VALUES
Lot n°1			
TOTAL HT	176 631,00 €	190 800,65 €	14 169,65 €
TVA 20 %	35 326,20 €	38 160,13 €	2 833,93 €
Montant TTC	211 957,20 €	228 960,78 €	17 003,58 €
		Évolution Montant global du lot n°1	8,02%
Lot n°2			
TOTAL HT	520 990,00 €	558 447,91 €	37 457,91 €
TVA 20 %	104 198,00 €	111 689,58 €	7 491,58 €
Montant TTC	625 188,00 €	670 137,49 €	44 949,49 €
		Évolution Montant global du lot n°2	7,19%
GLOBAL HT	697 621,00 €	749 248,56 €	51 627,56 €
		Évolution Montant global	7,40%

La présente modification correspond donc à une augmentation de faible montant autorisée par l'article R2194-8 du code de la commande publique.

X. Annexes

Les bordereaux de prix unitaires et les détails estimatifs modifiés sont annexés au présent avenant.

XI. Accord des parties

Le … septembre 2025,
Vu la décision n°2025/…,

Pour le Maître d'ouvrage,	Pour le Maître d'œuvre,	Pour le titulaire du lot n°1,	Pour le titulaire du lot n°2,
Serge Siméon	Aurélien GALLOO	Edouard JACQUEMIN	Pierre PIPO

Ce document a été mis en ligne le 30/09/2025 16:04

Référence acheteur	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Prix Unitaire € HT
	NB : à l'établissement du DPGF, n'est pas fourni de plan topographique, l'études de sol, les préconisations de Noréade et autres concessionnaires		***Le candidat veillera à respecter l'unité des prix***
	GENERALITES		
1.1	Installations Techniques, base vie et bureau de chantier propre au lot VRD	F	[redacted] €
1.2	Installations Sanitaires, d'Hygiène et de Sécurité	F	€
1.3	Amené et repli du matériels	F	€
1.4	Panneau de chantier	F	
1.5	Constat d'huissier pour état des lieux	F	
1.6	Sondages	M3	
1.7	Dossier d'Exécution	F	
1.8	Dossier d'Implantation	F	
1.9	Dossier de Récolement	F	
1.10	Réunion de piquetage des réseaux	F	
1.11	Marquage des réseaux existants	F	
	AMENAGEMENTS COMME SUR PLAN		
	PLATEFORME BATIMENT AVEC DEBORD DE 3m		
1.12	Terrassement pour mise à la cote y/c mise en merlon sur site	M3	
1.13	Géotextile anticontaminant classe 7	M2	
1.14	Couche de forme en matériaux D31 (ép = 0,50 m) avec compactage	M3	
1.15	Fourniture et mise en oeuvre de sable 0/4 calcaire (ép. 0.07m) "réglage manuel" avant coulage dallage	M3	
1.16	Essai sur plateforme (50 Mpa)	U	
	NB : suivant recommandation DASSE dallage coulé en place ép min 13cm		
	Stationnement en pavés engazonnés		
1.17	Terrassement pour mise à la cote y/c mise en merlon sur site	M3	
1.18	Géotextile anticontaminant classe 7	M2	
1.19	Couche de fondation en Grave Non Traitée 0/31,5 (ép = 0,25 m) avec compactage	M3	
1.20	Fourniture et pose de pavés béton drainant y/c lit de pose	M2	
1.21	Remplissage des joints pavés en gravillon	M2	
	Trottoir crèche en enrobés		
1.22	Terrassement pour mise à la cote y/c évacuation en décharge	M3	
1.23	Géotextile anticontaminant classe 7	M2	
1.24	Couche de fondation en Grave Non Traitée 0/31,5 (ép = 0,35 m) avec compactage	M3	
1.25	Enrobés noirs 0/6 dosés à 100kg/m², mise en œuvre manuelle	M2	
	Trottoir en lieu et place de l'espaces verts en enrobés		
1.26	Terrassement pour mise à la cote y/c évacuation en décharge	M3	
1.27	Géotextile anticontaminant classe 7	M2	
1.28	Couche de fondation en Grave Non Traitée 0/31,5 (ép = 0,35 m) avec compactage	M3	
1.29	Enrobés noirs 0/6 dosés à 100kg/m², mise en œuvre manuelle	M2	
	Trottoir crèche en béton désactivé		
1.30	Terrassement pour mise à la cote y/c évacuation en décharge	M3	
1.31	Géotextile anticontaminant classe 7	M2	
1.32	Couche de fondation en Grave Non Traitée 0/31,5 (ép = 0,35 m) avec compactage	M3	
1.33	Béton désactivé en roulé de marne (ép 10cm)	M2	
	Bande stérile en pieds de facade du batiment		
1.34	Géotextile anticontaminant classe 7	M2	
1.35	Couche de gravillon 10/14 (ép = 0,15 m)	M3	
	Terrasse en dalle béton gravillonnée		
1.36	Géotextile anticontaminant classe 7	M2	
1.37	Couche de fondation en Grave Non Traitée 0/31,5 (ép = 0,10 m) avec compactage	M3	
1.38	Dalle béton gravillonnée	M2	
	Espaces verts		
1.39	Reprise de terre végétale et nivellement sur site	M2	
1.40	Engazonnement	M2	
1.41	Arbre haute tige taille 10/12	U	
1.42	Haie de charmille 60/80 avec bache et mulch	ML	
	SIGNALISATION VERTICALE et HORIZONTALE		
1.43	Panneau PMR	U	
1.44	Bande de guidage thermocollée blanc 4 nervures	m	
1.45	Marquage au sol logo PMR	F	
	BORDURATION		
1.46	Fondation pour bordures/caniveaux en Grave Traitée 0/20 ép (ép = 0,20 m) avec compactage	M2	
1.47	Frise 1 pavé grès d'inde	ML	
	Bordures / Caniveau préfabriqué		
1.48	Bordurette P1	ML	
1.49	Caniveau CS1	ML	
1.50	Volige bois	ML	
	MOBILIER		
1.51	Banc Atlantique Aréa	u	
1.52	Local poubelle en structure bois avec toiture et dalle béton	u	
	Local poussette en structure bois avec toiture et dalle béton	u	
	RESEAUX DIVERS		
1.53	Tranchée 1 réseau y compris grillage avertisseur, sable de remblais en enrobage du fourreau	ML	
	AEP		
1.54	Fourniture et pose de fourreaux DN 63 TPC	ML	
1.55	Fourniture et pose de fosse incongelable	U	
1.56	*Le PEHD est à la charge du lot Plomberie*		
	ELECTRICITE		
1.57	Fourniture et pose de fourreaux DN 200 TPC (x2)	ML	
1.58	Boîte 40*40 couverture fonte	U	
	GAZ		
1.59	Fourniture et pose de fourreaux DN 90 TPC	ML	
	TELECOM		
1.60	Fourniture et pose de fourreaux DN 42/45 (x3)	ML	
1.61	Boîte 40*40 couverture fonte	U	
	ECLAIRAGE EXTERIEUR		
1.62	Fourniture et pose de fourreaux DN 63 TPC + CUIVRE	ML	
1.63	Boîte 40*40 couverture fonte	U	
1.64	*Le cable est à la charge du lot Electricité*		
1.65	Candélabre ht 6m type CONCERTO, 1 crosse TONGA saille 0,80m et 1 lanterne TEO 45x RAL 7016 y/c massif	u	
	ASSAINISSEMENT		
	EAUX USEES		
1.66	Founiture et pose de tuyau DN160 PVC CR8	ML	
1.67	Tabouret de branchement EU D 400 PVC	U	
1.68	Raccordement dans RV existant	U	
	EAUX PLUVIALES		

Ce document a été mis en ligne le 30/09/2025 16:04

Référence acheteur	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Prix Unitaire € HT
1.69	Founiture et pose de tuyau DN200 PVC CR8	ML	[redacted]
1.70	Boite de branchement EP 50x50	U	
1.71	Bassin de tamponnement en caisson rainbox	M3	
1.72	Regard de visite	U	
1.73	Regard de visite avec régulateur de débit à 2L/s	U	
1.74	Mise à niveau définitive d'ouvrages divers	F	
1.75	Essai d'étanchéité sur réseaux d'assainissement	F	
	NB : dimensionnement du tamponnement à revoir suivant l'étude de sol et raccordement Noréade		
1.76	Raccordement dans RV existant	U	
	Prix unitaires supplémentaires - Avenant n°1		
	GENERALITES		
PN1	Fourniture et mise en place de clôtures de chantier	F	
	Plateteforme bâtiment		
PN2	Reprise pour réalisation du vide sanitaire : terrassement et évacuation		
PN3	Remblai provisoire le long de la plateforme sur une largeur de 3 m en matérieurs d'apport	F	
	Bordures / Caniveau préfabriqué		
PN4	Reprise ponctuelle de la borduration	ML	
	MOBILIER		
PN5	Local commun poussette / poubelles	F	
	ELECTRICITE		
PN6	Fourniture et mise en œuvre d'un PEHD 20/25	ML	
	ECLAIRAGE EXTERIEUR		
PN7	Fourniture et pose de bornes RAL 9002	U	
PN8	Dépose et repose d'un candélabre existant y compris tranchée et fourreau, regard et boite de jonction	U	
	ASSAINISSEMENT		
PN9	Tranchée drainante en granulats calcaire à 40%de vide (largeur 1.10 ht 1.00m) avec drain en PEHD d200 en fond de tranchée drainante	ML	
PN10	Transformation de RPI existant en regard de visite	U	
PN11	Réalisation de bassin ouvert	U	
	DIVERS		
PN12	Fourniture et pose de clôture en panneaux rigide ht 1,73 Ral 6005	Ml	
PN13	Fourniture et pose d'un portillon barraudé Ral 6005	U	
PN14	Réalisation d'un accés au vide sanitaire en parpaing avec fermeture en grille galva	U	
PN15	Fourniture et mise en place d'un delta MS en périphérie du bâtiment	U	
PN16	Mise en basse d'une bâche sur la zone du bassin	F	
PN17	Plantation arbustive (arbustes tapissants) dans les parterres en façade, y compris bâche et mulch sur environ 20 m²	F	
PN18	Fourniture et fixatoin de poteau antibélier	U	

Ce document a été mis en ligne le 30/09/2025 16:04

Référence acheteur	DESIGNATION DES TRAVAUX	U
	GENERALITES	
1.1	Installations Techniques, base vie et bureau de chantier propre au lot VRD	F
1.2	Installations Sanitaires, d'Hygiène et de Sécurité	F
1.3	Amené et repli du matériels	F
1.4	Panneau de chantier	F
1.5	Constat d'huissier pour état des lieux	F
1.6	Sondages	M3
1.7	Dossier d'Exécution	F
1.8	Dossier d'Implantation	F
1.9	Dossier de Récolement	F
1.10	Réunion de piquetage des réseaux	F
1.11	Marquage des réseaux existants	F
	AMENAGEMENTS COMME SUR PLAN	
	PLATEFORME BATIMENT AVEC DEBORD DE 3m	
1.12	Terrassement pour mise à la cote y/c mise en merlon sur site	M3
1.13	Géotextile anticontaminant classe 7	M2
1.14	Couche de forme en matériaux D31 (ép = 0,50 m) avec compactage	M3
1.15	Fourniture et mise en oeuvre de sable 0/4 calcaire (ép. 0.07m) "réglage manuel" avant coulage dallage	M3
1.16	Essai sur plateforme (50 Mpa)	U
	NB : suivant recommandation DASSE dallage coulé en place ép min 13cm	
	Stationnement en pavés engazonnés	
1.17	Terrassement pour mise à la cote y/c mise en merlon sur site	M3
1.18	Géotextile anticontaminant classe 7	M2
1.19	Couche de fondation en Grave Non Traitée 0/31,5 (ép = 0,25 m) avec compactage	M3
1.20	Fourniture et pose de pavés béton drainant y/c lit de pose	M2
1.21	Remplissage des joints pavés en gravillon	M2
	Trottoir crèche en enrobés	
1.22	Terrassement pour mise à la cote y/c évacuation en décharge	M3
1.23	Géotextile anticontaminant classe 7	M2
1.24	Couche de fondation en Grave Non Traitée 0/31,5 (ép = 0,35 m) avec compactage	M3
1.25	Enrobés noirs 0/6 dosés à 100kg/m², mise en œuvre manuelle	M2
	Trottoir en lieu et place de l'espaces verts en enrobés	
1.26	Terrassement pour mise à la cote y/c évacuation en décharge	M3
1.27	Géotextile anticontaminant classe 7	M2
1.28	Couche de fondation en Grave Non Traitée 0/31,5 (ép = 0,35 m) avec compactage	M3
1.29	Enrobés noirs 0/6 dosés à 100kg/m², mise en œuvre manuelle	M2
	Trottoir crèche en béton désactivé	
1.30	Terrassement pour mise à la cote y/c évacuation en décharge	M3
1.31	Géotextile anticontaminant classe 7	M2
1.32	Couche de fondation en Grave Non Traitée 0/31,5 (ép = 0,35 m) avec compactage	M3
1.33	Béton désactivé en roulé de marne (ép 10cm)	M2
	Bande stérile en pieds de facade du batiment	
1.34	Géotextile anticontaminant classe 7	M2
1.35	Couche de gravillon 10/14 (ép = 0,15 m)	M3
	Terrasse en dalle béton gravillonnée	
1.36	Géotextile anticontaminant classe 7	M2
1.37	Couche de fondation en Grave Non Traitée 0/31,5 (ép = 0,10 m) avec compactage	M3
1.38	Dalle béton gravillonnée	M2
	Espaces verts	
1.39	Reprise de terre végétale et nivellement sur site	M2
1.40	Engazonnement	M2
1.41	Arbre haute tige taille 10/12	U
1.42	Haie de charmille 60/80 avec bache et mulch	ML
	SIGNALISATION VERTICALE et HORIZONTALE	
1.43	Panneau PMR	U
1.44	Bande de guidage thermocollée blanc 4 nervures	m
1.45	Marquage au sol logo PMR	F
	BORDURATION	
1.46	Fondation pour bordures/caniveaux en Grave Traitée 0/20 ép (ép = 0,20 m) avec compactage	M2
1.47	Frise 1 pavé grès d'inde	ML
	Bordures / Caniveau préfabriqué	
1.48	Bordurette P1	ML
1.49	Caniveau CS1	ML
1.50	Volige bois	ML
	MOBILIER	
1.51	Banc Atlantique Aréa	u
1.52	Local poubelle en structure bois avec toiture et dalle béton	u
1.52.1	Local poussette en structure bois avec toiture et dalle béton	u
	RESEAUX DIVERS	
1.53	Tranchée 1 réseau y compris grillage avertisseur, sable de remblais en enrobage du fourreau	ML
	AEP	
1.54	Fourniture et pose de fourreaux DN 63 TPC	ML
1.55	Fourniture et pose de fosse incongelable	U
1.56	*Le PEHD est à la charge du lot Plomberie*	
	ELECTRICITE	
1.57	Fourniture et pose de fourreaux DN 200 TPC (x2)	ML
1.58	Boîte 40*40 couverture fonte	U
	GAZ	
1.59	Fourniture et pose de fourreaux DN 90 TPC	ML
	TELECOM	
1.60	Fourniture et pose de fourreaux DN 42/45 (x3)	ML
1.61	Boîte 40*40 couverture fonte	U
	ECLAIRAGE EXTERIEUR	
1.62	Fourniture et pose de fourreaux DN 63 TPC + CUIVRE	ML
1.63	Boîte 40*40 couverture fonte	U
1.64	*Le cable est à la charge du lot Electricité*	
1.65	Candélabre ht 6m type CONCERTO, 1 crosse TONGA saille 0,80m et 1 lanterne TEO 45x RAL 7016 y/c massif	u
	ASSAINISSEMENT	
	EAUX USEES	
1.66	Founiture et pose de tuyau DN160 PVC CR8	ML
1.67	Tabouret de branchement EU D 400 PVC	U
1.68	Raccordement dans RV existant	U
	EAUX PLUVIALES	
1.69	Founiture et pose de tuyau DN200 PVC CR8	ML
1.70	Boite de branchement EP 50x50	U
1.71	Bassin de tamponnement en caisson rainbox	M3
1.72	Regard de visite	U
1.73	Regard de visite avec régulateur de débit à 2L/s	U
1.74	Mise à niveau définitive d'ouvrages divers	F
1.75	Essai d'étanchéité sur réseaux d'assainissement	F
	NB : dimensionnement du tamponnement à revoir suivant l'étude de sol et raccordement Noréade	
1.76	Raccordement dans RV existant	U
	Prix unitaires supplémentaires - Avenant n°1	
	GENERALITES	
PN1	Fourniture et mise en place de clôtures de chantier	F
	Plateteforme bâtiment	
PN2	Reprise pour réalisation du vide sanitaire : terrassement et évacuation	F
PN3	Remblai provisoire le long de la plateforme sur une largeur de 3 m en matérieurs d'apport	F
	Bordures / Caniveau préfabriqué	
PN4	Reprise ponctuelle de la borduration	ML
	MOBILIER	
PN5	Local commun poussette / poubelles	F
	ELECTRICITE	
PN6	Fourniture et mise en œuvre d'un PEHD 20/25	ML
	ECLAIRAGE EXTERIEUR	
PN7	Fourniture et pose de bornes RAL 9002	U
PN8	Dépose et repose d'un candélabre existant y compris tranchée et fourreau, regard et boite de jonction	U
	ASSAINISSEMENT	
PN9	Tranchée drainante en granulats calcaire à 40%de vide (largeur 1.10 ht 1.00m) avec drain en PEHD d200 en fond de	ML
PN10	Transformation de RPI existant en regard de visite	U
PN11	Réalisation de bassin ouvert	U
	DIVERS	
PN12	Fourniture et pose de clôture en panneaux rigide ht 1,73 Ral 6005	Ml
PN13	Fourniture et pose d'un portillon barraudé Ral 6005	U
PN14	Réalisation d'un accés au vide sanitaire en parpaing avec fermeture en grille galva	U
PN15	Fourniture et mise en place d'un delta MS en périphérie du bâtiment	U
PN16	Mise en basse d'une bâche sur la zone du bassin	F
PN17	Plantation arbustive (arbustes tapissants) dans les parterres en façade, y compris bâche et mulch sur environ 20 m	F
PN18	Fourniture et fixatoin de poteau antibélier	U

Postes où les quantités ont été modifiés	TOTAL HT	176 631,00 €	TOTAL HT	190 800,65 €	TOTAL HT	14 169,65 €
	TVA 20 %	35 326,20 €	TVA 20 %	38 160,13 €	TVA 20 %	2 833,93 €
	Montant TTC	211 957,20 €	Montant TTC	228 960,78 €	Montant TTC	17 003,58 €

Evolution Montant global du lot n°1 8,02%
Vérification 190 800,65 €

Ce document a été mis en ligne le 30/09/2025 16:04

Référence acheteur	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Prix unitaires (PU) initiaux HT	PU supplémentaires HT
	NB : à l'établissement du DPGF, n'est pas fourni de plan topographique, l'études de sol, les préconisations de Noréade et autres concessionnaires, les quantités sont à reprendre sur le plan au format DWG			
	GENERALITES			
2.1	Organisation	F		
2.2	plan d'execution	F		
2.3	Execution	F		
2.4	Nettoyage de chantier	F		
2.5	Prescriptions techniques générales	F		
2.6	réunion de chantier	F		
2.7	Coordination chantier	F		
	GROS ŒUVRE			
	Installation de chantier			
2.8	Installation baraquement.	ens		
2.9	Baraquement - bloc sanitaire - bureau de chantier - Vestiaires.	mois		
2.10	Cloture de chantier type Heras	ens		
2.11	Signalétique	ens		
2.12	Panneau de chantier.	u		
2.13	Implantation piquetage.	ens		
2.14	Echafaudages.	ens		
2.15	Bennes	ens		
2.16	Approvisionnement chantier / raccordement	ens		
2.17	Sécurité collective	ens		
2.18	repli fin de chantier	ens		
2.19	Huissier	u		
2.20	Encadrement chantier	ens		
	Terrassement			
2.21	Implantation fondation	ens		
2.22	Consistance de la prestation.	ens		
2.23	Terrassements pour les semelles isolées ou puits.	m3		
2.24	Terrassements pour les semelles filantes et longrines.	ens		
2.25	Fouilles en tranchées pour réseaux et canalisations enterrées sous le bâtiment.	m3		
2.26	Remblais.	ens		
2.27	Enlèvement des terres excédentaires.	m3		
	Fondations et soubassements			
2.28	Semelles isolées et soubassement.	ens		
2.29	Béton fondation	ens		
2.30	Armature	ens		
2.31	Semelles filantes, longrines.	ens		
2.32	Isolation thermique sur parois enterrées et sur longrines, sous face dallage	ens		
2.33	Mise à la terre	u		
	Dallages			
2.34	Dallage des RDC sur terre-plein.	m2		
2.35	Option 1 : terrasse couverte complémentaire	m2		
2.36	seuil de porte	ens		
	Canalisations enterrées (Uniquement sous dalle / sortie à +1m de la façade)			
2.37	Réseaux d'évacuation EU	ens		
2.38	Réseaux d'évacuation EV	ens		
2.39	Réseaux d'évacuation EP	ens		
2.40	Canalisation PEHD Eau	ens		
2.41	Canalisation PEHD Gaz	ens		
2.42	Fourreaux Telecom	ens		
	MUR DE FAÇADES			
2.43	**Fourniture et pose de panneaux murs modulaires autoporteurs de façade** préfabriqués, avec intégration des baies et des protections, prêts à être assemblés sur poteaux en pin, classe 4. Localisation : nombre suivant plan	m2		
2.44	**Parement intérieur :** 1 plaque de plâtre type BA13 posée sur rail	m2		
2.45	**Bardage Acier :** Fourniture et pose de bardage acier imitation bois en pose verticale comprenant : • Ossature secondaire horizontale type ZED Galva 15/10, fixée sur le panneau • Bardage acier type OnWood BARO 710 ép.0,75, finition Chêne naturel et Bandes Noires des Ets BACACIER en pose verticale – fixation laquée • Compris profil de départ perforé et plinthe hauteur 200mm • Compris habillages métalliques tableaux, linteaux et bavettes • Compris traitement des angles ou arrêts / jonctions de bardage	m2		
2.46	**Bardage composite type TRESPA ou équivalent :** Bardage en panneaux plans à base de résines thermodurcissables, renforcées de façon homogène par des fibres. La coloration des panneaux est réalisée dans la masse (teinte au choix dans la gamme du fabricant). Les panneaux sont vissés en apparent sur une ossature secondaire intégrée sur les murs de façade. Un joint de 10 mm maximum est nécessaire afin d'assurer la dilatation de ce dernier. La tête des vis laquée au coloris du panneau et une bande noire étanche à l'eau entre chaque panneau contribuent à l'esthétique de l'ensemble du bardage.	m2		
	CHARPENTE-COUVERTURE			
2.47	**Charpente :** Totalité de la structure (Métallique ou bois) pente à 7% / type fermes à treillis métalliques en profilés tubulaires , supportées par des poteaux en bois de façades avec entraxes minimum de 1,80m,	ENS		
2.48	**Couverture :** Sécurité provisoire de chantier • Bac acier nervuré galvanisé fixé sur pannes métalliques, épaisseur 75/100 • Isolant thermique par panneaux de laine minérale, du type ROCK Acier B soudable • Une étanchéité bicouche élastomère soudable. • Costière métallique • Relevé d'étanchéité autoprotégé par paillettes d'ardoise gris, Ht 150 mm minimum • Renfort faitage et noues • Couvertine en tôle acier galvanisé prélaquée, 4 plis, ép 10/10, en tête d'acrotère, largeur 300mm, retombée de 50mm en façade • Manchon pour sortie VP et VMC Ø500 et 630 en toiture, et habillage par complexe dito relevés • Crosse cuivre Ø63 mm d'alimentation en toiture, compris étanchéité	m2		
2.49	**Evacuation des Eaux pluviales :** Des boîtes à eau en Aluminium seront fixées sur les façades. Les tuyaux	ens		
2.50	**Barre accroche échelle** Fourniture et installation d'une barre accroche échelle finition galvanisée à chaud, fixée sur la façade du bâtiment.	u		

Ce document a été mis en ligne le 30/09/2025 16:04

Référence acheteur	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Prix unitaires (PU) initiaux HT	PU supplémentaires HT
	QUINCAILLERIE VITRERIE			
2.51	**Chassis extérieurs:** Toutes les menuiseries sont réalisées à l'aide de profilés en aluminium à rupture de ponts thermiques de la gamme 68 de REYNAERS (dormant de 68mm). Tous les châssis reçoivent un double vitrage de sécurité feuilleté type 44.2/16 Argon/33.2 Faiblement Emissif, qualification CEKAL. **Nombre et localisation : suivant plan DCE**	u	[redacted]	
2.52	**Habillage des tableaux des chassis :** L'habillage des tableaux de nos châssis est réalisé en alu 10/10e : • Revêtement extérieur bardage : habillage de même couleur que les menuiseries. **Nombre et localisation : suivant plan DCE**	ens		
2.53	**Portes extérieures:** Toutes les portes sont réalisées à l'aide de profilés en aluminium à rupture de ponts thermiques de la gamme porte grand trafic CD68 de REYNAERS (dormant de 68mm) ou équivalent • Classement AEV selon les normes en vigueur (NF EN 1026: 2016, NF EN 1027: 2016, NF EN 12211: 2016 et NF EN 14351-1+A2: 2016) : ▪ A4-E7A-VC4 : porte à un vantail selon rapport BEB1.I.5011-4. ▪ A4-E7B-VB3 : porte à deux vantaux selon rapport BEB1.H.5002-10. • Essai d'endurance selon la norme NF EN 1191: 2000 ▪ classe A pour 2 000 000 cycles selon rapport P178546-DEC/4 Laquage Certification QUALIMARINE • Teinte au choix selon gamme couleur R-COLOR **Nombre et localisation : suivant plan DCE**			
2.54	**Porte Menuisée Vitrée d'accès double de 90/50** Porte à deux vantaux 2UP comprenant : • 5 paumelles en aluminium • 1 serrure 3 points à cylindre avec bouton moleté • 1 béquille double • 1 crémone pompier sur le vantail semi-fixe de 50 • 1 joint d'étanchéité en périmétrie • 1 joint balai en partie basse • 1 ferme-porte hydraulique sur vantail de 90. **Nombre et localisation : suivant plan DCE**	u		
2.55	***Porte Menuisée Pleine d'accès simple de 90*** *Porte à un vantail 1UP comprenant :* • *3 paumelles en aluminium* • *1 serrure 3 points à cylindre avec bouton moleté* • *1 béquille double* • *1 joint balai en partie basse* • *1 ferme-porte hydraulique.* ***Nombre et localisation : suivant plan DCE***	u		
2.56	**Vitrages Portes Menuisées vitrées :** Toutes les portes menuisées vitrées reçoivent un double vitrage de sécurité feuilleté type 44.2/16 Argon/33.2 Faiblement Emissif, qualification CEKAL.	u		
2.57	**Remplissage des Portes Menuisées Pleines** Le remplissage des portes menuisées est constitué d'un revêtement en tôle aluminium isolée.	Ens		
2.58	**Habillage des tableaux des portes** L'habillage des tableaux de nos menuiseries est réalisé en alu 10/10e : • Revêtement extérieur bardage : habillage de même couleur que les menuiseries.	Ens		
2.59	**Habillage des seuils des portes** La finition basse du seuil de porte est un caillebotis pressé de maille carré 19x19 conforme PMR, galvanisé à chaud.	Ens		
2.60	**VOLETS ROULANTS INTEGRES SUR PANNEAUX MENUISERIES:** Les panneaux menuiseries sont équipés de volets roulants intégrés au linteau supérieur. Tabliers en lames d'aluminium double avec mousse d'isolation intégrée, teinte au Manœuvre par manivelle, Vr sur plans.	u		
	AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR			
2.61	**Cloisons en plaques de plâtre :** Cloisons de distribution constituées de plaques de plâtre de 13 à 18 mm d'épaisseur, vissées sur une ossature en acier galvanisé. Plaques de plâtre avec dureté réglementaire et de type hydrofuge dans les pièces humides. Incorporation d'un isolant laine de verre. Renforts d'angles saillants et traitement des joints entre plaques par bandes spéciales et enduit de finition. Joint acrylique au niveau des cadres de portes ou de châssis. Pour le présent projet type de cloisons à chiffrer suivant plan.			
2.62	**cloison 98/62 :** Nbre et type de plaque de plâtre par parement : 1 BA18 • Type de montant : M62 • Epaisseur laine : 60 mm • Résistance au feu : EI60 • Indice d'affaiblissement acoustique RA : 45 dB(A)	m2		
2.63	**MENUISERIE INTÉRIEURE** Bloc-porte à âme acoustique à chant droit, stratifié 2 faces Blanc, avec joint isophonique, épaisseur 40 mm, hauteur 2,04 m. Huisserie bois. Affaiblissement acoustique R : 38 dB(A) ou selon exigences règlementaires. • 3 ou 4 paumelles. • 1 serrure à larder pour cylindre à pêne dormant et ½ tour • 1 cylindre à double entrée. • 1 garniture de porte sur plaques en aluminium anodisé, aspect inox • 1 butoir d'arrêt fixé au sol **Localisation : Dortoirs / suivant plan DCE**	U		
2.64	**Bloc-porte Maternelle :** Bloc-porte à âme acoustique à chant droit, stratifié 2 faces blanc, avec joint isophonique, épaisseur 40mm, hauteur 2.04 m. Huisserie bois. Affaiblissement acoustique R : 29 dB(A) ou selon exigences règlementaires. • 3 ou 4 paumelles. • 1 serrure à larder pour cylindre à pêne dormant et ½ tour • 1 cylindre à double entrée. • 1 garniture de porte sur plaques en aluminium anodisé, aspect inox • Joint anti pince-doigts maternelle • 1 butoir d'arrêt fixé au sol **Localisation : Ensemble des portes de la salle d'activité / suivant plan DCE**	u		

Ce document a été mis en ligne le 30/09/2025 16:04

Référence acheteur	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Prix unitaires (PU) initiaux HT	PU supplémentaires HT
2.65	**Bloc-porte EI30 :** Bloc-porte à âme pleine à chant droit, stratifié 2 faces blanc, épaisseur 40mm, hauteur 2.04 m. Huisserie bois. Tenue au feu : EI30 • 3 ou 4 paumelles. • 1 serrure à larder pour cylindre à pêne dormant et ½ tour • 1 cylindre à double entrée. • 1 garniture de porte sur plaques en aluminium anodisé, aspect inox • 1 butoir d'arrêt fixé au sol. **Localisation : local rangement / suivant plan DCE**	u	[redacted]	
2.66	**NOTA** • Les portes repérées Fp sur plan sont équipées d'un ferme-porte • Les portes des locaux WC sont équipées d'une serrure à condamnation et d'une garniture avec voyant « LIBRE – OCCUPE » • Les portes des locaux WC Handicapés sont équipées : ▪ d'une serrure à condamnation ▪ d'une garniture avec voyant « LIBRE – OCCUPE » ▪ d'une poignée de tirage ▪ d'une plaque signalétique	ens		
2.67	**CAISSONS DE PLAFOND:** Le niveau haut est doit être constitué de caissons de plafond entièrement préfabriqués dans les ateliers de l'entreprise Ils doivent arriver sur le chantier, prêts à poser. En LVL (bois lamifié) épaisseur 27mm, et munis de suspentes et joint de compression. L'isolation est à assurer par une épaisseur de 300mm laine de verre : • Conductivité λ = 0.035 W/m.K (sous ACERMI) • Réaction au feu M0 La résistance thermique des caissons de plafond prévisionnel est de : R = 8.19 m² K/W (CSTB – Méthode Th-BCE)	m2		
2.68	**PLAFONDS :** Plafond ARMSTRONG type PERLA OP 0.95 Dalles de plafonds type PERLA OP 0.95 de chez ARMSTRONG ou équivalent, dimensions 600 x 600 x 15mm. Dalles non perforées blanches, revêtues d'un voile de verre acoustique de classe A. Système de suspension à bords droits et ossature apparente T24 fixée à la structure par l'intermédiaire de suspentes. L'ossature apparente est laquée blanche.	m2		
2.69	**Plafond Placoplatre :** Fourniture et mise en œuvre d'un plafond coupe-feu 1h de type PLACOPLATRE composé de : • Ossature primaire de type PRF STIL F530 • Suspentes • Plaque de plâtre de type PLACOFLAM BA13 ou BA15 en deux couches croisées • Bandes Localisation : local rangement	m2		
	ÉLECTRICITÉ			
2.70	**Coffret puissance limité jusqu'à 36KVA (ex tarif bleu)** Fourniture, pose et raccordement d'un coffret de comptage comprenant : - un emplacement pour le compteur - un interrupteur à coupure visible - la platine Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur différentiel 63A 4P Câble d'alimentation Fourniture, pose et raccordement d'un câble d'alimentation de 5G35 U1000R2V dans la limite de 50ml	Ens		
2.71	**Armoire électrique :** Fourniture, pose et raccordement d'un TGBT conforme à la NF C15-100 (ICC max de l'armoire 10KA) comprenant : - interrupteur général - Départs généraux différentiels : éclairages, prises, chauffages, climatiseur, Ventilation - Départs 10A,16,20A : éclairages, prises, chauffages, climatiseurs, ventilation, Ballon d'eau chaude - le comptage : éclairage, prises, chauffages, climatiseurs, ballon d'eau chaude, Ventilation	Ens		
2.72	**Liaisons équipotentielles** Fourniture, pose et raccordement d'une barrette d'interconnexion Liaisons équipotentielles du bâtiment	Ens		
2.73	**Accessoire de fixation de câble** Accessoires de fixation des câbles : attaches aux plafond, collier, gaine, tube...	Ens		
2.74	**Distribution électrique secondaire** Alimentations électriques : - des commandes d'éclairage - des luminaires - des prises de courant, - des BAES, - le convecteurs - des ballons d'eau chaude - l'alimentation pour les portails - l'alimentation pour la gâche du portillon - les volets roulant Câble R2V 3G1.5² Câble R2V 3G2.5² Câble R2V 4G2,5 Câble R2V 5G1.5²	ens		
2.75	**Distribution des équipement CVC** Alimentation du Groupe extérieur de climatisation en 5G6² R2V Alimentation des 10 unités intérieurs en 3G2.5² R2V Alimentation de la ventilation double flux en 5G2.5² R2V Alimentation de la VMC dans les sanitaires en 3G1,5² R2V	ens		
2.76	**Consommable** Consommable (boite de dérivation, colsons, visseries)	ens		
2.77	**Goulotte et colonne de distribution Hager** Goulotte 2 compartiments 50x130 Accessoires goulotte 2 compartiments 2P+T 16A normale sur goulotte	ens		
2.78	**Prises de courant** Fourniture, pose et raccordement d'une prise triple Fourniture, pose et raccordement de prises simples 2P+T 16A normal en encastrée Fourniture, pose et raccordement d'une prise 2P+T 16A IP55	ens		
2.79	**Prises RJ45** Fourniture, pose et raccordement d'une prise RJ45 cat.6a sur goulotte	ens		
2.80	**Alim. Cumulus** Combiné saillie à voyant	ens		
2.81	**Radiateur rayonnant** Rayonnant sèche serviette 500W digital	ens		
2.82	**Commande des éclairages** Fourniture, pose et raccordement d'interrupteur S.A et VV Fourniture, pose et raccordement de bouton poussoir Fourniture, pose et raccordement d'interrupteur S.A et VV lumineux Fourniture, pose et raccordement de détecteur de mouvement Fourniture, pose et raccordement de détecteur de mouvement saillie 180 degrés étanche IP55	ens		

Ce document a été mis en ligne le 30/09/2025 16:04

Référence acheteur	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Prix unitaires (PU) initiaux HT	PU supplémentaires HT
	Eclairage			
	Pièce de vie et Dortoirs			
	Pavé encastré EDGE LED 30W 3600lm 4000K IP44 IK04 gradable DALI Clareo Lightning			
	Accueil, Bureau, change, salle personnel, rangement			
	Pavé encastré BACKLIGHT 40W 4200lm 4000K IP44 IK03 Clareo Lightning			
2.83	**Sanitaires**	ens		
	Downlight avec détecteur IR 15W 1800lm 3000K/4000K/6000K IP44 IK06 Clareo Lightning			
	Local technique			
	Luminaire étanche 40W 4000lm LED 120cm			
	Eclairage extérieur			
	Hublot asymétrique 24W 2500lm IP65 IK10 avec détecteur			
	Alarme incendie Eaton Nugelec type 4			
2.84	Fourniture, pose et raccordement d'une centrale incendie de type 4 de chez Eaton Nugelec comprenant : - Centrale incendie type 4 - 5 Déclencheurs manuel - 1 Sirènes - 3 Flash - le câblage - la mise en service	ens		
	Eclairage de sécurité URA			
2.85	Installation d'un éclairage de sécurité de chez URA comprenant : - 8 BAES 45lm SATI - 1 BAES 45Lm étanche SATI - Télécommande	ens		
	Intrusion filaire			
2.86	Fourniture, pose et raccordement d'une centrale intrusion filaire de chez Cooper, comprenant : - centrale intrusion I-ON20 - transmetteur téléphonique - extension de bus filaire - 1 clavier - 14 détecteurs double technologie - 1 sirène intérieur - 1 sirène extérieur - 1 batterie 12V - câblage - mise en service	ens		
	Bureau de contrôle			
2.87	Passage d'un bureau de contrôle pour la visite initiale de contrôle électrique et le Consuel Accompagnement du bureau de contrôle par un Technicien durant sa vérification Démarche auprès du Consuel pour valider les documents Délivrance de l'attestation de Consuel	ens		
	CHAUFFAGE			
2.88	**Fourniture et pose d'un équipement de climatisation/chauffage** : de type VRV Mitsubishi Electric Unités intérieures type cassettes Unités extérieures Mini VRV Froid ou Chaud – PUMY SP140-YKM Puissance froid 14 kW Puissance chaud 16 kW Jeu de pied support Coupure de proximité Cassette 4 voies type 600x600 – PLFY P 15 VFM-E Cassette 4 voies type 600x600 – PLFY P 25 VFM-E Télécommande avancée à fil avec pgm hebdo PAR-41 Commande centralisée Ecran tactile couleur pour 50 UI maxi AT50 BUS de communication Réseau frigorifique isolé ¼-3/8-5/8 Réseau condensats PVC 40 Complément R410 Essais, Réglages et mise en service Programmation commande centralisée	ens		
	PLOMBERIE SANITAIRE			
2.89	tube cuivre pour ceux apparents. Raccordement en tubes PVC dans les vidanges laissées en attente dans la maçonnerie, au droit de chaque appareil. L'installation comprend : • Ensemble WC PMR type Ulysse de chez PORCHER ou équivalent • Lave-mains PMR type Ulysse de chez PORCHER ou équivalent • Cumulus 100L de chez ATLANTIC ou équivalent et 50L instantané • Barre d'appui coudée/relevable/droite • Réseaux de distribution • Réseaux d'évacuation Localisation suivant plan	ens		
	VMC			
	Centrale double flux plafonnière CAD HR BASIC ER 11HD BP EVCO			
	Débit Air neuf 870 m3/h			
	Débit Air extrait 870 m3/h			
	Batterie électrique 3.5 kW Mono			
	Silencieux circulaires			
2.90	Mise en service et essais Extraction simple flux locaux humides : JBRB ECOWATT PR 07 HL IS Mono RMEC Caisson C4 Débit 405 m3/h Réseau de gaine spiralée Bouche d'extraction autorégulée Essais et mise en service	ens		
	FAÏENCE			
2.91	F et pose de faience au niveau du sanitaire	ens		
2.92	F et pose de faience dosseret cuisine évier et dosseret évier sanitaire	ens		
	PEINTURE			
	Cloisons, doublages et plafonds à parement plâtre cartonné (non faïencés) :			
2.93	Préparation complète sur supports en plaques de plâtre cartonnées : • Ponçage, nettoyage, époussetage, égrenage • Révision exhaustive des bandes entre les plaques, enduit généralisé autant que nécessaire • Rebouchage des trous de vis, ponçage soigneux • 1 couche d'impression acrylique, teinte ajustée à la couleur de finition • Révision de l'enduit et ponçage fin • 2 couches de peinture acrylique de finition	m2		
	Subjectiles métalliques (tuyauteries sanitaires) :			
2.94	Dérouillage général complété à la brosse métallique, ponçage • 1 couche de primaire d'accrochage • 2 couches de peinture antirouille satinée	m2		
	REVÊTEMENT DE SOL			
	Chape rapportée :			
2.95	L'isolation est assurée par une épaisseur de 120mm de polystyrène expansé, posé sur le dallage béton (λ = 0.031 W/m.K sous ACERMI) puis recouvert d'une chape armée d'épaisseur 50mm. La résistance thermique du sol ainsi réalisée est de 3.87 m².K/W (CSTB – Méthode Th-BCE).	m2		
	Revêtement de sol souple :			
2.96	• Application d'un primaire d'accrochage • Ragréage à l'aide d'un enduit de lissage • Encollage avec une colle acrylique • Revêtement de sol U4 P3 E2 C2 de type ou équivalent, classement au feu M1 • Marouflage à l'aide d'un rouleau sur la totalité de la surface • Joints soudés à chaud avec apport de matière • Plinthes PVC semi-rigide • Barre de seuils pour changement de sol	ML		
	Localisation : Ensemble des pièces			

Ce document a été mis en ligne le 30/09/2025 16:04

Référence acheteur	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Prix unitaires (PU) initiaux HT	PU supplémentaires HT
	RAMPE D'ACCÈS			
2.97	**Sans objet / en attente relevé de géomètre**	ens		
	AUVENT			
2.98	Fourniture et mise en place d'un auvent sur l'entrée du bâtiment	ens		
	PERGOLA BIOCLIMATIQUE			
2.99	Fourniture et mise en place d'une pergola bioclimatique, commande électrique, lame aluminium. RAL au choix dans la gamme fournisseur	ens		
2.100	Plots terrasse composite	ens		
	OPTION AGRANDISSEMENT SALLE ACTIVITES			
2.101	Selon le CCTP, suppression de la terrasse couverte pour agrandissement de la salle d'activités d'environ 10m² supplémentaire	ens		

Ce document a été mis en ligne le 30/09/2025 16:04

Référence acheteur	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	PU initiaux HT
	NB : à l'établissement du DPGF, n'est pas fourni de plan topographique, l'études de sol, les préconisations de Noréade et autres concessionnaires, les quantités sont à reprendre sur le plan au format DWG		
	GENERALITES		
2.1	Organisation	F	- €
2.2	Plan d'exécution	F	- €
2.3	Execution	F	- €
2.4	Nettoyage de chantier	F	996,60 €
2.5	Prescriptions techniques générales	F	- €
2.6	réunion de chantier	F	561,00 €
2.7	Coordination chantier	F	- €
			GENERALITES
	GROS ŒUVRE		
	Installation de chantier		
2.8	Installation baraquement.	ens	572,00 €
2.9	Baraquement - bloc sanitaire - bureau de chantier - Vestiaires.	mois	387,20 €
2.10	Cloture de chantier type Heras	ens	- €
2.11	Signalétique	ens	- €
2.12	Panneau de chantier.	u	495,00 €
2.13	Implantation piquetage.	ens	- €
2.14	Echafaudages.	ens	- €
2.15	Bennes	ens	990,00 €
2.16	Approvisionnement chantier / raccordement	ens	
2.17	Sécurité collective	ens	- €
2.18	repli fin de chantier	ens	- €
2.19	Huissier	u	- €
2.20	Encadrement chantier	ens	- €
	Terrassement		- €
2.21	Implantation fondation	ens	- €
2.22	Consistance de la prestation.	ens	- €
2.23	Terrassements pour les semelles isolées ou puits.	m3	- €
2.24	Terrassements pour les semelles filantes et longrines.	ens	3 190,00 €
2.25	Fouilles en tranchées pour réseaux et canalisations enterrées sous le bâtiment.	m3	- €
2.26	Remblais.	ens	- €
2.27	Enlèvement des terres excédentaires.	m3	- €
	Fondations et soubassements		- €
2.28	Semelles isolées et soubassement.	ens	- €
2.29	Béton fondation	ens	- €
2.30	Armature	ens	- €
2.31	Semelles filantes, longrines.	ens	- €
2.32	Isolation thermique sur parois enterrées et sur longrines, sous face dallage	ens	- €
2.33	Mise à la terre	u	- €
	Dallages		- €
2.34	Dallage des RDC sur terre-plein.	m2	201,59
2.35	Option 1 : terrasse couverte complémentaire	m2	- €
2.36	seuil de porte	ens	- €
	Canalisations enterrées (Uniquement sous dalle / sortie à +1m de la façade)		- €
2.37	Réseaux d'évacuation EU	ens	- €
2.38	Réseaux d'évacuation EV	ens	- €
2.39	Réseaux d'évacuation EP	ens	- €
2.40	Canalisation PEHD Eau	ens	- €
2.41	Canalisation PEHD Gaz	ens	- €
2.42	Fourreaux Telecom	ens	- €
			GROS ŒUVRE
	MUR DE FAÇADES		
2.43	**Fourniture et pose de panneaux murs modulaires autoporteurs de façade** préfabriqués, avec intégration des baies et des protections, prêts à être assemblés sur poteaux en pin, classe 4. Localisation : nombre suivant plan	m2	375,63 €
2.44	**Parement intérieur :** 1 plaque de plâtre type BA13 posée sur rail	m2	40,10 €
2.45	**Bardage Acier :** Fourniture et pose de bardage acier imitation bois en pose verticale comprenant : • Ossature secondaire horizontale type ZED Galva 15/10, fixée sur le panneau • Bardage acier type OnWood BARO 710 ép.0,75, finition Chêne naturel et Bandes Noires des Ets BACACIER en pose verticale – fixation laquée • Compris profil de départ perforé et plinthe hauteur 200mm • Compris habillages métalliques tableaux, linteaux et bavettes • Compris traitement des angles ou arrêts / jonctions de bardage	m2	208,12 €
2.46	**Bardage composite type TRESPA ou équivalent :** Bardage en panneaux plans à base de résines thermodurcissables, renforcées de façon homogène par des fibres. La coloration des panneaux est réalisée dans la masse (teinte au choix dans la gamme du fabricant). Les panneaux sont vissés en apparent sur une ossature secondaire intégrée sur les murs de façade. Un joint de 10 mm maximum est nécessaire afin d'assurer la dilatation de ce dernier. La tête des vis laquée au coloris du panneau et une bande noire étanche à l'eau entre chaque panneau contribuent à l'esthétique de l'ensemble du bardage.	m2	277,35 €
			MUR DE FAÇADES
	CHARPENTE-COUVERTURE		
2.47	**Charpente :** Totalité de la structure (Métallique ou bois) pente à 7% / type fermes à treillis métalliques en profilés tubulaires , supportées par des poteaux en bois de façades avec entraxes minimum de 1,80m,	ENS	24 783,48 €
2.48	**Couverture :** Sécurité provisoire de chantier • Bac acier nervuré galvanisé fixé sur pannes métalliques, épaisseur 75/100 • Isolant thermique par panneaux de laine minérale, du type ROCK Acier B soudable • Une étanchéité bicouche élastomère soudable. • Costière métallique • Relevé d'étanchéité autoprotégé par paillettes d'ardoise gris, Ht 150 mm minimum • Renfort faitage et noues • Couvertine en tôle acier galvanisé prélaquée, 4 plis, ép 10/10, en tête d'acrotère, largeur 300mm, retombée de 50mm en façade • Manchon pour sortie VP et VMC Ø500 et 630 en toiture, et habillage par complexe dito relevés • Crosse cuivre Ø63 mm d'alimentation en toiture. compris étanchéité	m2	136,80 €
2.49	**Evacuation des Eaux pluviales :** Des boîtes à eau en Aluminium seront fixées sur les façades. Les tuyaux	ens	4 675,57 €
2.50	**Barre accroche échelle** Fourniture et installation d'une barre accroche échelle finition galvanisée à chaud, fixée sur la façade du bâtiment.	u	495,00 €
			CHARPENTE-COUVERTURE

Ce document a été mis en ligne le 30/09/2025 16:04

Référence acheteur	DESIGNATION DES TRAVAUX	U
	QUINCAILLERIE VITRERIE	
2.51	**Chassis extérieurs:** Toutes les menuiseries sont réalisées à l'aide de profilés en aluminium à rupture de ponts thermiques de la gamme 68 de REYNAERS (dormant de 68mm). Tous les châssis reçoivent un double vitrage de sécurité feuilleté type 44.2/16 Argon/33.2 Faiblement Emissif, qualification CEKAL. **Nombre et localisation : suivant plan DCE**	u
2.52	**Habillage des tableaux des chassis :** L'habillage des tableaux de nos châssis est réalisé en alu 10/10e : • Revêtement extérieur bardage : habillage de même couleur que les menuiseries. **Nombre et localisation : suivant plan DCE**	ens
2.53	**Portes extérieures:** Toutes les portes sont réalisées à l'aide de profilés en aluminium à rupture de ponts thermiques de la gamme porte grand trafic CD68 de REYNAERS (dormant de 68mm) ou équivalent • Classement AEV selon les normes en vigueur (NF EN 1026: 2016, NF EN 1027: 2016, NF EN 12211: 2016 et NF EN 14351-1+A2: 2016) : ▪ A4-E7A-VC4 : porte à un vantail selon rapport BEB1.I.5011-4. ▪ A4-E7B-VB3 : porte à deux vantaux selon rapport BEB1.H.5002-10. • Essai d'endurance selon la norme NF EN 1191: 2000 ▪ classe A pour 2 000 000 cycles selon rapport P178546-DEC/4 Laquage Certification QUALIMARINE • Teinte au choix selon gamme couleur R-COLOR **Nombre et localisation : suivant plan DCE**	
2.54	**Porte Menuisée Vitrée d'accès double de 90/50** Porte à deux vantaux 2UP comprenant : • 5 paumelles en aluminium • 1 serrure 3 points à cylindre avec bouton moleté • 1 béquille double • 1 crémone pompier sur le vantail semi-fixe de 50 • 1 joint d'étanchéité en périmétrie • 1 joint balai en partie basse • 1 ferme-porte hydraulique sur vantail de 90. **Nombre et localisation : suivant plan DCE**	u
2.55	***Porte Menuisée Pleine d'accès simple de 90*** *Porte à un vantail 1UP comprenant :* *• 3 paumelles en aluminium* *• 1 serrure 3 points à cylindre avec bouton moleté* *• 1 béquille double* *• 1 joint balai en partie basse* *• 1 ferme-porte hydraulique.* ***Nombre et localisation : suivant plan DCE***	u
2.56	**Vitrages Portes Menuisées vitrées :** Toutes les portes menuisées vitrées reçoivent un double vitrage de sécurité feuilleté type 44.2/16 Argon/33.2 Faiblement Emissif, qualification CEKAL.	u
2.57	**Remplissage des Portes Menuisées Pleines** Le remplissage des portes menuisées est constitué d'un revêtement en tôle aluminium isolée.	Ens
2.58	**Habillage des tableaux des portes** L'habillage des tableaux de nos menuiseries est réalisé en alu 10/10e : • Revêtement extérieur bardage : habillage de même couleur que les menuiseries.	Ens
2.59	**Habillage des seuils des portes** La finition basse du seuil de porte est un caillebotis pressé de maille carré 19x19 conforme PMR, galvanisé à chaud.	Ens
2.60	**VOLETS ROULANTS INTEGRES SUR PANNEAUX MENUISERIES:** Les panneaux menuiseries sont équipés de volets roulants intégrés au linteau supérieur. Tabliers en lames d'aluminium double avec mousse d'isolation intégrée, teinte au Manœuvre par manivelle, Vr sur plans.	u
	AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR	
2.61	**Cloisons en plaques de plâtre :** Cloisons de distribution constituées de plaques de plâtre de 13 à 18 mm d'épaisseur, vissées sur une ossature en acier galvanisé. Plaques de plâtre avec dureté réglementaire et de type hydrofuge dans les pièces humides. Incorporation d'un isolant laine de verre. Renforts d'angles saillants et traitement des joints entre plaques par bandes spéciales et enduit de finition. Joint acrylique au niveau des cadres de portes ou de châssis. Pour le présent projet type de cloisons à chiffrer suivant plan.	
2.62	**cloison 98/62 :** Nbre et type de plaque de plâtre par parement : 1 BA18 • Type de montant : M62 • Epaisseur laine : 60 mm • Résistance au feu : EI60 • Indice d'affaiblissement acoustique RA : 45 dB(A)	m2
	MENUISERIE INTÉRIEURE	
2.63	**Bloc-porte Acoustique:** Bloc-porte à âme acoustique à chant droit, stratifié 2 faces Blanc, avec joint isophonique, épaisseur 40 mm, hauteur 2,04 m. Huisserie bois. Affaiblissement acoustique R : 38 dB(A) ou selon exigences règlementaires. • 3 ou 4 paumelles. • 1 serrure à larder pour cylindre à pêne dormant et ½ tour • 1 cylindre à double entrée. • 1 garniture de porte sur plaques en aluminium anodisé, aspect inox • 1 butoir d'arrêt fixé au sol **Localisation : Dortoirs / suivant plan DCE**	U
2.64	**Bloc-porte Maternelle :** Bloc-porte à âme acoustique à chant droit, stratifié 2 faces blanc, avec joint isophonique, épaisseur 40mm, hauteur 2.04 m. Huisserie bois. Affaiblissement acoustique R : 29 dB(A) ou selon exigences règlementaires. • 3 ou 4 paumelles. • 1 serrure à larder pour cylindre à pêne dormant et ½ tour • 1 cylindre à double entrée. • 1 garniture de porte sur plaques en aluminium anodisé, aspect inox • Joint anti pince-doigts maternelle • 1 butoir d'arrêt fixé au sol **Localisation : Ensemble des portes de la salle d'activité / suivant plan DCE**	u
2.65	**Bloc-porte EI30 :** Bloc-porte à âme pleine à chant droit, stratifié 2 faces blanc, épaisseur 40mm, hauteur 2.04 m. Huisserie bois. Tenue au feu : EI30 • 3 ou 4 paumelles. • 1 serrure à larder pour cylindre à pêne dormant et ½ tour • 1 cylindre à double entrée. • 1 garniture de porte sur plaques en aluminium anodisé, aspect inox • 1 butoir d'arrêt fixé au sol. **Localisation : local rangement / suivant plan DCE**	u

Ce document a été mis en ligne le 30/09/2025 16:04

Référence acheteur	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	PU initiaux HT	Quantités initiales	Montants initiaux	PU supplémentaires HT	Quantités modifiées	Montants modifiées	Montants totaux
2.66	**NOTA** • Les portes repérées Fp sur plan sont équipées d'un ferme-porte • Les portes des locaux WC sont équipées d'une serrure à condamnation et d'une garniture avec voyant « LIBRE – OCCUPE » • Les portes des locaux WC Handicapés sont équipées : ▪ d'une serrure à condamnation ▪ d'une garniture avec voyant « LIBRE – OCCUPE » ▪ d'une poignée de tirage ▪ d'une plaque signalétique	ens							
2.67	**CAISSONS DE PLAFOND:** Le niveau haut est doit être constitué de caissons de plafond entièrement préfabriqués dans les ateliers de l'entreprise Ils doivent arriver sur le chantier, prêts à poser. En LVL (bois lamifié) épaisseur 27mm, et munis de suspentes et joint de compression. L'isolation est à assurer par une épaisseur de 300mm laine de verre : • Conductivité λ = 0.035 W/m.K (sous ACERMI) • Réaction au feu M0 La résistance thermique des caissons de plafond prévisionnel est de : R = 8.19 m².K/W (CSTB – Méthode Th-BCE)	m2							
2.68	**PLAFONDS :** Plafond ARMSTRONG type PERLA OP 0.95 Dalles de plafonds type PERLA OP 0.95 de chez ARMSTRONG ou équivalent, dimensions 600 x 600 x 15mm. Dalles non perforées blanches, revêtues d'un voile de verre acoustique de classe A. Système de suspension à bords droits et ossature apparente T24 fixée à la structure par l'intermédiaire de suspentes. L'ossature apparente est laquée blanche.	m2							
2.69	**Plafond Placoplatre :** Fourniture et mise en œuvre d'un plafond coupe-feu 1h de type PLACOPLATRE composé de : • Ossature primaire de type PRF STIL F530 • Suspentes • Plaque de plâtre de type PLACOFLAM BA13 ou BA15 en deux couches croisées • Bandes Localisation : local rangement	m2							
	A								
	ÉLECTRICITÉ								
2.70	**Coffret puissance limité jusqu'à 36KVA (ex tarif bleu)** Fourniture, pose et raccordement d'un coffret de comptage comprenant : - un emplacement pour le compteur - un interrupteur à coupure visible - la platine Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur différentiel 63A 4P Câble d'alimentation Fourniture, pose et raccordement d'un câble d'alimentation de 5G35 U1000R2V dans la limite de 50ml	Ens							
2.71	**Armoire électrique :** Fourniture, pose et raccordement d'un TGBT conforme à la NF C15-100 (ICC max de l'armoire 10KA) comprenant : - interrupteur général - Départs généraux différentiels : éclairages, prises, chauffages, climatiseur, Ventilation - Départs 10A,16,20A : éclairages, prises, chauffages, climatiseurs, ventilation, Ballon d'eau chaude - le comptage : éclairage, prises, chauffages, climatiseurs, ballon d'eau chaude, Ventilation	Ens							
2.72	**Liaisons équipotentielles** Fourniture, pose et raccordement d'une barrette d'interconnexion Liaisons équipotentielles du bâtiment	Ens							
2.73	**Accessoire de fixation de câble** Accessoires de fixation des câbles : attaches aux plafond, collier, gaine, tube...	Ens							
2.74	**Distribution électrique secondaire** Alimentations électriques : - des commandes d'éclairage - des luminaires - des prises de courant, - des BAES, - le convecteurs - des ballons d'eau chaude - l'alimentation pour les portails - l'alimentation pour la gâche du portillon - les volets roulant Câble R2V 3G1.5² Câble R2V 3G2.5² Câble R2V 4G2,5 Câble R2V 5G1.5²	ens							
2.75	**Distribution des équipement CVC** Alimentation du Groupe extérieur de climatisation en 5G6² R2V Alimentation des 10 unités intérieurs en 3G2.5² R2V Alimentation de la ventilation double flux en 5G2.5² R2V Alimentation de la VMC dans les sanitaires en 3G1,5² R2V	ens							
2.76	**Consommable** Consommable (boite de dérivation, colsons, visseries)	ens							
2.77	**Goulotte et colonne de distribution Hager** Goulotte 2 compartiments 50x130 Accessoires goulotte 2 compartiments 2P+T 16A normale sur goulotte	ens							
2.78	**Prises de courant** Fourniture, pose et raccordement d'une prise triple Fourniture, pose et raccordement de prises simples 2P+T 16A normal en encastrée Fourniture, pose et raccordement d'une prise 2P+T 16A IP55	ens							
2.79	**Prises RJ45** Fourniture, pose et raccordement d'une prise RJ45 cat.6a sur goulotte	ens							
2.80	**Alim. Cumulus** Combiné saillie à voyant	ens							
2.81	**Radiateur rayonnant** Rayonnant sèche serviette 500W digital	ens							
2.82	**Commande des éclairages** Fourniture, pose et raccordement d'interrupteur S.A et VV Fourniture, pose et raccordement de bouton poussoir Fourniture, pose et raccordement d'interrupteur S.A et VV lumineux Fourniture, pose et raccordement de détecteur de mouvement Fourniture, pose et raccordement de détecteur de mouvement saillie 180 degrés étanche IP55	ens							
2.83	**Eclairage** **Pièce de vie et Dortoirs** Pavé encastré EDGE LED 30W 3600lm 4000K IP44 IK04 gradable DALI Clareo Lightning **Accueil, Bureau, change, salle personnel, rangement** Pavé encastré BACKLIGHT 40W 4200lm 4000K IP44 IK03 Clareo Lightning **Sanitaires** Downlight avec détecteur IR 15W 1800lm 3000K/4000K/6000K IP44 IK06 Clareo Lightning **Local technique** Luminaire étanche 40W 4000lm LED 120cm **Eclairage extérieur** Hublot asymétrique 24W 2500lm IP65 IK10 avec détecteur	ens							
2.84	**Alarme incendie Eaton Nugelec type 4** Fourniture, pose et raccordement d'une centrale incendie de type 4 de chez Eaton Nugelec comprenant : - Centrale incendie type 4 - 5 Déclencheurs manuel - 1 Sirènes - 3 Flash - le câblage - la mise en service	ens							
2.85	**Eclairage de sécurité URA** Installation d'un éclairage de sécurité de chez URA comprenant : - 8 BAES 45lm SATI - 1 BAES 45Lm étanche SATI - Télécommande	ens							
2.86	**Intrusion filaire** Fourniture, pose et raccordement d'une centrale intrusion filaire de chez Cooper, comprenant : - centrale intrusion I-ON20 - transmetteur téléphonique - extension de bus filaire - 1 clavier - 14 détecteurs double technologie - 1 sirène intérieur - 1 sirène extérieur - 1 batterie 12V - câblage - mise en service	ens							
2.87	**Bureau de contrôle** Passage d'un bureau de contrôle pour la visite initiale de contrôle électrique et le Consuel Accompagnement du bureau de contrôle par un Technicien durant sa vérification Démarche auprès du Consuel pour valider les documents Délivrance de l'attestation de Consuel	ens							
	ÉL								

Ce document a été mis en ligne le 30/09/2025 16:04

Référence acheteur	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	PU initiaux HT	Quantités initiales	Montants initiaux	PU supplémentaires HT	Quantités modifiées	Montants modifiées	Montants totaux
	CHAUFFAGE								- €
2.88	**Fourniture et pose d'un équipement de climatisation/chauffage** : de type VRV Mitsubishi Electric Unités intérieures type cassettes Unités extérieures Mini VRV Froid ou Chaud – PUMY SP140-YKM Puissance froid 14 kW Puissance chaud 16 kW Jeu de pied support Coupure de proximité Cassette 4 voies type 600x600 – PLFY P 15 VFM-E Cassette 4 voies type 600x600 – PLFY P 25 VFM-E Télécommande avancée à fil avec pgm hebdo PAR-41 Commande centralisée Ecran tactile couleur pour 50 UI maxi AT50 BUS de communication Réseau frigorifique isolé ¼-3/8-5/8 Réseau condensats PVC 40 Complément R410 Essais, Réglages et mise en service Programmation commande centralisée	ens	[redacted]						

Ce document a été mis en ligne le 30/09/2025 16:04

Référence acheteur	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	PU initiaux HT	Quantités initiales	Montants initiaux	PU supplémentaires HT	Quantités modifiées	Montants modifiées	Montants totaux
	PLOMBERIE SANITAIRE								
2.89	Les canalisations d'alimentation sont en PER pour ceux encastrés dans les cloisons placo et en en tube cuivre pour ceux apparents. Raccordement en tubes PVC dans les vidanges laissées en attente dans la maçonnerie, au droit de chaque appareil. L'installation comprend : • Ensemble WC PMR type Ulysse de chez PORCHER ou équivalent • Lave-mains PMR type Ulysse de chez PORCHER ou équivalent • Cumulus 100L de chez ATLANTIC ou équivalent et 50L instantané • Barre d'appui coudée/relevable/droite • Réseaux de distribution • Réseaux d'évacuation Localisation suivant plan	ens							
	VMC								
2.90	**Centrale double flux plafonnière CAD HR BASIC ER 11HD BP EVCO** Débit Air neuf 870 m3/h Débit Air extrait 870 m3/h Batterie électrique 3.5 kW Mono Silencieux circulaires Mise en service et essais Extraction simple flux locaux humides : JBRB ECOWATT PR 07 HL IS Mono RMEC Caisson C4 Débit 405 m3/h Réseau de gaine spiralée Bouche d'extraction autorégulée Essais et mise en service	ens							
	FAÏENCE								
2.91	F et pose de faience au niveau du sanitaire	ens							
2.92	F et pose de faience dosseret cuisine évier et dosseret évier sanitaire	ens							
	PEINTURE								
2.93	**Cloisons, doublages et plafonds à parement plâtre cartonné (non faïencés) :** Préparation complète sur supports en plaques de plâtre cartonnées : • Ponçage, nettoyage, époussetage, égrenage • Révision exhaustive des bandes entre les plaques, enduit généralisé autant que nécessaire • Rebouchage des trous de vis, ponçage soigneux • 1 couche d'impression acrylique, teinte ajustée à la couleur de finition • Révision de l'enduit et ponçage fin • 2 couches de peinture acrylique de finition	m2							
2.94	**Subjectiles métalliques (tuyauteries sanitaires) :** Dérouillage général complété à la brosse métallique, ponçage • 1 couche de primaire d'accrochage • 2 couches de peinture antirouille satinée	m2							
	REVÊTEMENT DE SOL								
2.95	**Chape rapportée :** L'isolation est assurée par une épaisseur de 120mm de polystyrène expansé, posé sur le dallage béton (λ = 0.031 W/m.K sous ACERMI) puis recouvert d'une chape armée d'épaisseur 50mm. La résistance thermique du sol ainsi réalisée est de 3.87 m².K/W (CSTB – Méthode Th-BCE).	m2							
2.96	**Revêtement de sol souple :** • Application d'un primaire d'accrochage • Ragréage à l'aide d'un enduit de lissage • Encollage avec une colle acrylique • Revêtement de sol U4 P3 E2 C2 de type ou équivalent, classement au feu M1 • Marouflage à l'aide d'un rouleau sur la totalité de la surface • Joints soudés à chaud avec apport de matière • Plinthes PVC semi-rigide • Barre de seuils pour changement de sol **Localisation : Ensemble des pièces**	ML							
	RAMPE D'ACCÈS								
2.97	**Sans objet / en attente relevé de géomètre**	ens							
	AUVENT								
2.98	Fourniture et mise en place d'un auvent sur l'entrée du bâtiment	ens							
	PERGOLA BIOCLIMATIQUE								
2.99	Fourniture et mise en place d'une pergola bioclimatique, commande électrique, lame aluminium. RAL au choix dans la gamme fournisseur	ens							
2.100	Plots terrasse composite	ens							
	OPTION AGRANDISSEMENT SALLE ACTIVITES								
2.101	Selon le CCTP, suppression de la terrasse couverte pour agrandissement de la salle d'activités d'environ 10m² supplémentaire	ens							

Montant HT	**520 990,00 €**	**Montant HT**	**37 457,91 €**	**558 447,91 €**
TVA 20 %	*104 198,00 €*	*TVA 20 %*	*7 491,58 €*	*111 689,58 €*
Montant TTC	**625 188,00 €**	**Montant TTC**	**44 949,49 €**	**670 137,49 €**
			Evolution Montant global lot n°2	7,190%
			Vérification	558 447,908 €

Ce document a été mis en ligne le 30/09/2025 16:04

S²LO
Tiers de télétransmission multiprotocoles

HELIOS : comptabilité publique
ACTES : contrôle de légalité

Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : CC Caudresis-Catesis
Utilisateur : PASTELL Plateforme

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	**DEC2025034**
Objet :	**Décision 2025/34 portant modification du marché public passé en procédure adaptée de travaux de construction d?une crèche en bâtiment modulaire à Walincourt-Selvigny (59127) pour la Communauté d?Agglomération du Caudrésis et du Catésis (Actes**
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2025-09-30 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Actes réglementaires
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	1.1 - Marchés publics
Identifiant unique :	059-200030633-20250930-DEC2025034-AR
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 059-200030633-20250930-DEC2025034-AR-1-1_0.xml	text/xml	1.2 Ko
Document principal (Acte réglementaire) Nom original : DEC2025.34.pdf Nom métier : 99_AR-059-200030633-20250930-DEC2025034-AR-1-1_1.pdf	application/pdf	239.1 Ko
Document principal (Acte réglementaire) Nom original : DEC2025.34_Av01_2024TvxCrWS.pdf Nom métier : 99_AR-059-200030633-20250930-DEC2025034-AR-1-1_2.pdf	application/pdf	819.9 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	30 septembre 2025 à 15h15min27s	Dépôt initial
En attente de transmission	30 septembre 2025 à 15h15min32s	Accepté par le TdT : validation OK

Ce document a été mis en ligne le 30/09/2025 16:04

Transmis	30 septembre 2025 à 15h15min33s	Transmis au MI
Acquittement reçu	30 septembre 2025 à 15h15min54s	Reçu par le MI le 2025-09-30