Ce document a été mis en ligne le 24/08/2026 13:41

2026/

Décision 2026/23

Modification du marché public passé en procédure adaptée de travaux de démolition de la gare routière située à Caudry – Avenant n°2

Le présent marché public a pour objet les travaux de démolition de la gare routière située Place Ernest PLET à Caudry, en vue de la construction du pôle d'échange multimodal.

Par décision n°2025/48, Monsieur le Président a attribué le marché objet de la présente décision à l'entreprise SATTAM pour 153 646,00 € HT.

Par décision n°2026/12, faisant suite aux analyses des sables autour de la cuve de carburant, un premier avenant a été approuvé pour prendre en compte le traitement spécifique, entraînant une plus-value de 12 672,50 € HT.

Après traitement des sables, le coût de la prestation a été réduit de 4 068,32 € HT.

En outres, les aléas du terrain nous ont obligé à faire poser un mur en L pour 11 680,20 € HT.

La moins-value et la plus-value susmentionnées engendrent un surcoût total de 20 284,38 € HT par rapport au montant initial de 153 646 € HT, soit une augmentation totale de 13,00% - correspondant à une augmentation de faible montant au sens du code de la commande publique.

Vu le code de la commande publique, dont l'article L2123-1 et l'article R2194-8,
Le Président de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis et du Catésis,
En vertu de ses délégations, conformément à la délibération n°2026/042 du 20 avril 2026,

DÉCIDE

- **De porter le montant global du marché public à 173 930,38 € HT ;**
- **De signer les annexes jointes à la présente décision.**

Acte certifié exécutoire Transmission en Sous-Préfecture le 24/08/2026 Publication le 24/08/2026 *Vu, Le Président – Serge SIMEON*	Fait à Beauvois-en-Cambrésis, le 24/08/2026 Le Président, Maire du CATEAU-CAMBRÉSIS Conseiller Régional Serge SIMEON

IMPORTANT - DELAIS ET VOIES DE RECOURS :
Le présent acte peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de son auteur dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son affichage ou de sa notification.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans le même délai, notamment par l'intermédiaire de l'application Télérecours citoyens accessible sur www.telerecours.fr.
L'exercice d'un recours gracieux proroge le délai de recours contentieux.

Ce document a été mis en ligne le 24/08/2026 13:41

Cabinet CIBLE

9 Bis Rue de Masnières
59241 MARCOING
☎ : 03-27-79-41-69

Maître de l'Ouvrage

Communauté d'agglomération du Caudrésis Catésis

Objet du Marché :

Démolition et construction d'un Pôle d'échanges multimodal situé à CAUDRY
Phase 1 : Déconstruction de la Gare routière – Place Ernest Plet

Marché N° 25 00 071 00 450 59 00 Notifié le 19/12/2025

Titulaire

ETS SATTAM
2 Route d'Hérin
ZI N°2 de PROUVY – ROUVIGNIES
59220 ROUVIGNIES

MODIFICATION DU MARCHÉ PUBLIC N°02

Ce document a été mis en ligne le 24/08/2026 13:41

MODIFICATION DU MARCHE PUBLIC N°02

ARTICLE 1 : La Présente modification du marché public n°2 a pour objet la rédaction de prix nouveaux ayant fait l'objet d'un Bordereau des Prix Supplémentaires n°2 ainsi qu'une moins value à la modification du marché public n°01.

ARTICLE 2 : Le délai du Marché initial de 80 jours a été augmenté de 30 jours (Hors os d'arrêt et de reprise) et n'est pas augmenté pour la modification de marché n°02.

Prix nouveaux :

N° Prix	U	Désignation	Quantité	PU	Total
PN 4	ML	**Terrassement pour réaliser le lit de pose en béton (largeur de 1,00m sur 20cm)**	27	[redacted]	
PN 5	ML	**Fourniture et pose de mur en L d'une hauteur de 1,50m pour la retenue des terres.**	27		
PN 6	F	**Moins value** **À la modification du marché public n°1** **Pour le traitement du sable pollué** **HCT < 3 500mg/Kg** **149,80 T au lieu de 225 T**	-1		
				TOTAL	**7 611,88 €**

Le nouveau montant du marché est désormais de :

	Marché initial	Modification Marché public N°1	Modification Marché public N°2	Nouveau montant Du marché
Montant H.T.	153 646,00 €	12 672,50 €	7 611,88 €	**173 930,38 €**
TVA 20 %	30 729,20 €	2 534,50 €	1 522,38 €	**34 786,08 €**
Montant T.T.C.	184 375,20 €	15 207,00 €	9 134,26 €	**208 716,46 €**

ARTICLE 3 : La présente modification du marché public du lot n°2 correspond à une Augmentation de la masse initiale du marché d'environ **13,00 %** et montant du nouveau marché est établi sur la base des conditions économiques du marché initial.

ARTICLE 4 : L'Index de référence est identique à celui du marché de base :

L'INDEX NATIONAL : TP 01

Ce document a été mis en ligne le 24/08/2026 13:41

SIGNATURES

Lu et accepté par le Titulaire ETS SATTAM	Signature
Vu et accepté par M. Serge SIMÉON, Président de la CA2C A BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS,	Signature
Dressé le 11 Août 2026 Le Maître d'Oeuvre – CIBLE M. Olivier BEDU, Directeur	Signature 

Ce document a été mis en ligne le 24/08/2026 13:41

Cabinet CIBLE

9 Bis Rue de Masnières
59241 MARCOING
☎ : 03-27-79-41-69

Maître de l'Ouvrage

Communauté d'agglomération du Caudrésis Catésis

Correspondance

CA2C – Rue Watremez – RD 643
ZA Le bout des dix neuf
59157 BEAUVOIS EN CAMBRESIS
☎ : 03 27 75 84 79

Objet du Marché

Démolition et construction d'un Pôle d'échanges multimodal situé à CAUDRY
Phase 1 : Déconstruction de la Gare routière – Place Ernest Plet

Marché N° 25 00 071 00 450 59 00 Notifié le 19/12/2025

Titulaire

ETS SATTAM
2 Route d'Hérin
ZI N°2 de PROUVY – ROUVIGNIES
59220 ROUVIGNIES

BORDEREAU DE PRIX SUPPLÉMENTAIRES N°02

Ce document a été mis en ligne le 24/08/2026 13:41

BORDEREAU DE PRIX SUPPLÉMENTAIRES N°02

ARTICLE 1 : Le Présent BORDEREAU DES PRIX SUPPLÉMENTAIRE N° 02 a pour objet des postes supplémentaires non prévus au marché initial ainsi qu'une moins value à la modification du marché public n°01.

ARTICLE 2 : Les Prix supplémentaires du présent B.P.S. sont définis comme suit :

- PN 4

Terrassement pour réaliser le lit de pose en béton (largeur de 1,00m sur 20cm)

Le Mètre Linéaire : [redacted] centimes hors-Taxes
Quantité : [redacted]

[redacted]

- PN 5

Terrassement pour réaliser le lit de pose en béton (largeur de 1,00m sur 20cm)

Le Mètre Linéaire : [redacted] centimes hors-Taxes
Quantité : [redacted]

[redacted]

- PN 6

Moins value à la modification du marché public n°1
Pour le traitement du sable pollué HCT < 3 500mg/Kg
149,80 T au lieu de 225 T

Le Forfait : [redacted] centimes Hors-T
Quantité : 1

[redacted]

Traitement des postes à la quantité réelle

ARTICLE 3 : Les nouveaux prix unitaires sont établis sur la base des conditions économiques du marché initial.

ARTICLE 4 : L'Index de référence est identique à celui du marché de base :

L'INDEX NATIONAL : TP 01

Ce document a été mis en ligne le 24/08/2026 13:41

SIGNATURES

Lu et accepté par le Titulaire ETS SATTAM	Signature
Vu et accepté par M. Serge SIMÉON, Président de la CA2C A BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS,	Signature
Dressé le 11 Août 2026 Le Maître d'Oeuvre – CIBLE M. Olivier BEDU, Directeur	Signature 

Ce document a été mis en ligne le 24/08/2026 13:41

S²LO
Tiers de télétransmission multiprotocoles

HELIOS : comptabilité publique
ACTES : contrôle de légalité

Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : CC Caudresis-Catesis
Utilisateur : PASTELL Plateforme

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	**DEC202623**
Objet :	**Décision n°2026/23 portant modification du marché public passé en procédure adaptée de travaux de démolition de la gare routière située à Caudry -**
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2026-08-24 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Actes réglementaires
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	1.1 - Marchés publics
Identifiant unique :	059-200030633-20260824-DEC202623-AR
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 059-200030633-20260824-DEC202623-AR-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
Document principal (Acte réglementaire) Nom original : DEC2026.23.pdf Nom métier : 99_AR-059-200030633-20260824-DEC202623-AR-1-1_1.pdf	application/pdf	179.8 Ko
Document principal (Acte réglementaire) Nom original : DEC2026.23_Av02_2025TvxDemolPEM.pdf Nom métier : 99_AR-059-200030633-20260824-DEC202623-AR-1-1_2.pdf	application/pdf	198.3 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	24 août 2026 à 12h22min03s	Dépôt initial
En attente de transmission	24 août 2026 à 12h22min04s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	24 août 2026 à 12h22min05s	Transmis au MI
Acquittement reçu	24 août 2026 à 12h22min31s	Reçu par le MI le 2026-08-24